

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
«Модернізація системи централізованого теплопостачання міста
Тернополя»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний	
Період звітування	01.01.2025-30.06.2025	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)	
Бенефіціар	Тернопільська обласна державна адміністрація	
Реципієнт	Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради	
Номер реєстраційної картки проекту	4163-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	24 ІТП (за прямими договорами) було змонтовано в повному обсязі. Усі ІТП перевірено інженером технічного нагляду та завершено підписання Актів проектних робіт, Актів на виконання будівельних робіт (Акт КБ-2в) та Актів пуконалагоджувальних робіт. 14 ІТП змонтовані власними силами в повному обсязі. Погоджено та підписано Додаткові Угоди № 5 та № 6 до Договору Підряду.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1834464,60 Євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	1659064,60 Євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	175400,00 Євро	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	періоду	
Заплановані результати проєкту (програми) відповідають фактичним результатам на кінець звітного періоду.	Погодження та підписання Додаткової Угоди №6 до Договору Підряду щодо поставки залишку обладнання (82 ІТП)	Погоджено та підписано Додаткову Угоду №6 до Договору Підряду
	Завершити перевірку інженером технічного нагляду решти ІТП.	З запланованих 24 ІТП (за прямими договорами) усі перевірено інженером технічного нагляду та завершено підписання Актів проєктних робіт, Актів на виконання будівельних робіт (Акт КБ-2в) та Актів пусконаладжувальних робіт.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Успішне впровадження проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності системи тепlopостачання міста Тернополя, зменшенню споживання енергоносіїв, покращенню якості надання послуг тепlopостачання, а також поліпшенню умов проживання для мешканців міста, включно з внутрішньо переміщеними особами. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Від стабільного функціонування КП «ТМТКЕ» та якості надання послуг залежить добробут мешканців міста, включно з проживання великої кількості внутрішньопереміщених осіб. З вищезазначених причин було підписано Додаткову Угоду №5 до Контракту ТернопіIDH/HIS/02 „Поставка та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Нею (Додатковою Угодою) передбачаються зміни щодо строків виконання робіт до 01.03.2026 р., а згодом (09.06.2025 р.) і Додаткову Угоду № 6 щодо взаєморозрахунків з Підрядником за виконання робіт по влаштуванню ІТП, а також поставки 82 ІТП та запасних частин до них на умовах діючого Контракту. В майбутньому буде необхідність державної перереєстрації даного Проєкту МТД в зв'язку з продовженням строку його реалізації.		