

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги „Чиста
вода для мешканців міста Ланівці” Nakora 103589

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.07.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Федеральний Уряд Федеративної Республіки Німеччина (через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) та некомерційне ТзОВ «Engagement Global», програма Nakora)
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Лановецька міська рада
Номер реєстраційної картки проекту	6088-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді в межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Чиста вода для мешканців міста Ланівці» (Nakora 103 589) здійснено підготовчі та організаційні заходи. Проведено тендер на Реконструкцію водопровідних мереж із установленням станції доочистки питної води існуючого підземного водозабору по вулиці Вишнівецька, 31а для водопостачання частини міста Ланівці Тернопільської області (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель Prozoito UA-2025-09-17-013327-a), за результатами якого переможцем визначено ТОВ «Компанія Барбакан», яку обрано підрядною організацією для виконання запланованих робіт. Фінансування фактичних робіт та закупівель у межах проекту на кінець звітного періоду не здійснювалося. Реалізація основних заходів проекту та використання коштів міжнародної технічної допомоги планується у 2026 році.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://lanmisto.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 євро

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 євро	
консультаційні послуги	0,00 євро	
обладнання	0,00 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 євро	
адміністративні витрати виконавця	0,00 євро	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Встановлення станції доочищення питної води	Завершення тендерної процедури та визначення підрядника	Тендерну процедуру проведено, підрядника визначено
Заміна 48 метрів водопровідних труб	Проведено тендер. Підготовка до виконання робіт із заміни 48 м водопровідних труб, включно з демонтажем старих труб та підготовкою до підключення.	Проведено тендер. Фактичні роботи із заміни труб не розпочато.
Відновлення вулиці Вишнівецької після прокладання водопровідних труб	Планування та підготовка заходів з відновлення дорожнього покриття вулиці Вишнівецької	Проведено тендер. Роботи з відновлення вулиці не розпочато.
Передача знань та обмін інформацією між містами-партнерами та комунальними підприємствами	Планування заходів з передачі знань, попередні консультації та підготовка до обміну досвідом	Практичні заходи з передачі знань заплановано на 2026 рік.
Залучення експертного досвіду водоканалу міста Лінген	Визначення формату залучення експертів водоканалу м. Лінген та планування консультацій	Визначено формат залучення онлайн. Фактичне залучення експертів заплановано на 2026 рік.
Публічне представлення проєкту в місті Лінген	Планування інформаційної кампанії спільно з «Колом друзів українських водіїв»	Заплановано інформаційну кампанію. Публічне представлення проєкту заплановано на 2026 рік
Найм незалежного аудитора (Chartered Accountant) та підтримка бухгалтерії	Планування процедури залучення незалежного аудитора та бухгалтерського	Найм незалежного аудитора (Chartered Accountant) та підтримка бухгалтерії

	супроводу	заплановано на 2026 рік.
Адміністративні витрати (технічний та авторський нагляд, адміністративні витрати будівельних організацій)	Проведення тендеру за ПКД.	Проведено тендер. Адміністративні витрати буде здійснено під час реалізації основних робіт за проектом.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітного періоду виконано ключові організаційні та процедурні дії, зокрема проведено тендерну процедуру та визначено підрядну організацію для реалізації основного інфраструктурного компоненту проекту. Водночас фактична реалізація будівельних робіт та використання коштів міжнародної технічної допомоги у звітному періоді не розпочалася у зв'язку з відхиленням підрядника від погодженого графіка виконання робіт. Досягнуті результати створюють необхідні передумови для переходу проекту до активної фази реалізації після усунення затримок зі сторони підрядника та початку виконання запланованих робіт у наступному періоді.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Підрядник у 2025 році відхилився від графіку виконання робіт за проектом „Реконструкція водопровідних мереж із установленням станції доочистки питної води існуючого підземного водозабору по вулиці Вишнівецька, 31а для водопостачання частини міста Ланівці Тернопільської області”. Роботи не розпочато. Про відповідальність за порушення термінів підрядника попереджено офіційним листом Лановецької міської ради від 31.12.2025 №2700/03-11.		

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА