

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Покращення транскордонної мобільності шляхом будівництва
регіональної дороги № 627 Косів Ляцької – Соколів Підляський та
капітальний ремонт мосту в м. Терєбовлі на дорозі державного
значення М-19”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт	Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 6449
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Зареєстровано проекти МТД. 2. Проведено 7 закупівель. 3. Укладено 7 договорів. 4. Подано до КМУ оновлений план закупівель. 5. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. 6. Розпочато підготовчі будівельні роботи на об'єкті.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	- https://te.restoration.gov.ua/press/news/77840.html - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-03-05-013722-a - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-08-005245-a - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-23-010605-a - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-12-011706-a - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-23-009553-a - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-03-012804-a

	- https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-03-013436-a - https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3913725580943557886/optype=100	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	0	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проведення 7 закупівель відповідно до вимог Програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027 та законодавства України.	Проведено 7 закупівель та укладено договори на виконання робіт і надання послуг.	1. Укладено 7 договорів, а саме: 1) Капітальний ремонт мосту на км 355+470 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Терембече (на м. Бухарест), Тернопільська область. 2) Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту мосту на км 355+470 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Терембече (на м. Бухарест), Тернопільська область. 3) Здійснення авторського нагляду під час капітального ремонту мосту на км 355+470 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Терембече (на м. Бухарест), Тернопільська область. 4) Інженерно-консультаційні послуги під час капітального ремонту мосту на км 355+470 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Терембече (на м. Бухарест), Тернопільська область. 5) Здійснення науково-технічного

		супроводу під час капітального ремонту мосту на км 355+470 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Теремблече (на м. Бухарест), Тернопільська область. 6) Рекламні білборди. 7) Рекламні щити. 2. Подано до КМУ оновлений план закупівель.
Початок реалізації проєкту відповідно до календарного плану.	Розпочато виконання заходів проєкту.	1. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. 2. Розпочато реалізацію проєкту, виконуються підготовчі та організаційні заходи.
Забезпечення ефективної взаємодії між партнерами проєкту.	Проводяться координаційні заходи.	Забезпечується постійна координація між партнерами, проводяться робочі консультації та робочі зустрічі кожні 2 місяці відповідно до комунікаційного плану зустрічей, передбаченого програмою.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Упродовж звітнього періоду реалізація заходів проєкту відбувалася згідно з графіком. Основна увага була зосереджена на організаційно-підготовчій роботі: процедурі закупівель, укладенні договорів, отриманні дозвільної документації та виготовленні рекламної продукції. Досягнуті результати відповідають показникам, визначеним на кінець звітнього періоду, та створюють необхідні передумови для своєчасного виконання наступних етапів реалізації проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ