

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах –
Сувалки та Тернопіль”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXТ Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство „Тернопільводоканал”
Номер реєстраційної картки проекту	5879
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Розпочато виконання робіт із реконструкції напірних каналізаційних колекторів від КНС №9 по вул. Андрея Шептицького, 27 до КОС на вул. Об’їзній у м. Тернополі (1 черга будівництва). Прокладено (реконструйовано) 827,2 м каналізаційних трубопроводів Д-630 мм, встановлено 3 од. запірної арматури Д-600 мм. Виконання робіт активно триває.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	http://www.vodokanal.te.ua/pro-nas/prohrama-interreg-next
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 653 631,40 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	1 440,00 грн
консультаційні послуги	0
обладнання	0
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	8 652 191,40 грн
адміністративні витрати виконавця	0
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Реконструкція каналізаційного колектора від КНС №9 по вул. Шептицького, 27 до КОС по вул. Об'їзна, Д-630мм – 1362 м	827,2 м	827,2 м
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація проекту здійснюється у плановому режимі з досягненням запланованих проміжних результатів. Зокрема, у межах звітного періоду виконано частину робіт з реконструкції каналізаційного колектора, що є важливим етапом у досягненні цілей проекту та створює передумови для підвищення ефективності й надійності системи водовідведення, зниження екологічних ризиків і забезпечення безперебійного надання якісних послуг мешканцям міста.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ