

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та
Тернопіль”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		Піврічний	
Період звітування		01.04.2025-30.06.2025	
1. Вихідні дані проекту (програми)			
Партнер з розвитку		Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща	
Бенефіціар		Тернопільська обласна військова адміністрація	
Реципієнт		Комунальне підприємство “Тернопільводоканал” (код згідно з ЄДРПОУ 03353845)	
Номер реєстраційної картки проекту		5879	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		У звітному періоді, із метою визначення підрядника для виконання будівельних робіт, 20.06.2025 оголошено порцедуру тендериних закупівель. Станом на 30.06.2025 триває процедура закупівель	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		http://www.vodokanal.te.ua/pro-nas/prohrama-interreg-next	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		-	
консультаційні послуги		-	
обладнання		-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-	
адміністративні витрати виконавця		-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Реконструкція каналізаційного	0 м	0 м	

колектора від КНС №(по вул. Шептицького, 27 до КОС по вул. Об'їзна, Д-630мм – 1362 м		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У звітному періоді реалізація проєкту перебувала на початковому етапі підготовки до основної фази виконання будівельних робіт. Реалізація заходів проєкту відбувалася згідно з графіком та відповідає очікуваним етапам підготовки до основної фази впровадження. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		