

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Централізоване теплопостачання м. Тернополя – Перегляд програми
пріоритетних інвестицій та підготовка реструктуризації проекту –
Підтримка ГРП та нагляд за будівництвом” № С42782/5284/20414

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний		
Період звітування	01.01.2025-30.06.2025		
1. Вихідні дані проекту (програми)			
Партнер з розвитку	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)		
Бенефіціар	Тернопільська обласна державна адміністрація		
Реципієнт	Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради		
Номер реєстраційної картки проекту	4197		
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- погодження умов та підписання Додаткової Угоди №6 до Договору про надання консультаційних послуг; - проведення попередньої кваліфікації для тендеру щодо влаштування ТЕЦ на біомасі; - введення в експлуатацію об'єктів згідно договорів реконструкції та модернізації котельні (вул. Лесі Українки) та заміни застарілих трубопроводів (1-й лот).		
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-		
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	63600,00 Євро		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-		
консультаційні послуги	63600,00 Євро		
обладнання	-		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-		
адміністративні витрати виконавця	-		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії	Заплановані результати	Фактичні результати на	

результативності проекту (програми)	на кінець звітного періоду	кінець звітного періоду
Заплановані результати проекту (програми) відповідають фактичним результатам на кінець звітного періоду.	- погодження та підписання Додаткової Угоди №6 до Договору надання Консультаційних послуг	Додаткову Угоду №6 до Договору про надання Консультаційних послуг підписано 09.06.2025 р.
	проведення попередньої кваліфікації тендеру щодо влаштування ТЕЦ на біомасі	Звіт з Оцінки етапу Передкваліфікації тендеру (тендер щодо влаштування ТЕЦ на біомасі) 22.05.2025 р. отримав «Без заперечень» від ЄБРР
	- отримання погодження ЄБРР на початок Першого етапу Тендеру (тендер щодо влаштування ТЕЦ на біомасі)	Погодження на початок двохстадійного тендерного процесу щодо влаштування ТЕЦ на біомасі отримано від ЄБРР
	- надання консультаційних послуг пов'язаних з виконанням контракту по реконструкції та модернізації котельні (вул. Лесі Українки) та контракту щодо заміни застарілих трубопроводів (1-й лот)	Котельня по вул. Лесі Українки ведена в експлуатацію 30.04.2025 р. Одна ділянка контракту щодо заміни застарілих трубопроводів (1-й лот) введена в експлуатацію 30.12.2024 р., ще дві – 28.02.2025 р.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Успішне впровадження проекту сприятиме підвищенню енергоефективності системи теплопостачання міста Тернополя, зменшенню споживання енергоносіїв, покращенню якості надання послуг теплопостачання, а також поліпшенню умов проживання для мешканців міста,. Підписання Додаткової угоди №6 до Договору про надання консультаційних послуг підтверджує продовження ефективної співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та дозволяє забезпечити наступні етапи реалізації проекту. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
ЄБРР готує Додаткову Угоду №1 до Грантового Договору, пов'язану із Додатковими Угодами №4 та №6 до Договору про надання консультаційних послуг. Після її підписання буде необхідність державної перереєстрації даного Проєкту МТД в зв'язку з продовженням строку його реалізації та збільшення бюджету Контракту.		