

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Конопніца-Теребовля – транскордонне співробітництво
з охорони водних ресурсів”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025–30.06.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Теребовлянська міська рада
Номер реєстраційної картки проекту	5761
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період проведено відкриті торги та закуплено послуги з управління проектом, підготовлено тедерну документацію для оголошення відкритих торгів на закупівлю будівельних робіт, проведено коригування кошторисної документації. Також у звітному періоді делегація Теребовлянської міської ради як партнера проекту взяла участь у спільному промоційному заході: семінар «Від слів до дій: Теребовля і Конопніца - міжнародне партнерство заради довкілля», що відбувся у травні поточного року в с.Окунінці (гміна Володава Володавського повіту Люблінського воєводства, Республіка Польща).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://terebotg.in.ua/konopnitsa-terebovlya-transkordonna-chysta-voda/ https://tinyurl.com/bdksf6s4 https://pl-ua.eu/en/projects-and-stories/waterprotect/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	127 159,00
послуги з організації тренінгів, навчання,	0,00

опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		0,00
обладнання		0,00
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0,00
адміністративні витрати виконавця		127 159,00
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Створення транскордонної платформи для обміну знаннями та досвідом у сфері управління водними та каналізаційними ресурсами	1. Створення транскордонної платформи для обміну знаннями та досвідом у сфері управління водними та каналізаційними ресурсами	У звітному періоді заплановані заходи не відбувалися. Початок виконання заплановано на лютий 2026 року.
2. Розробка практичного посібника з питань охорони водних ресурсів	2. Розробка практичного посібника з питань охорони водних ресурсів	У звітному періоді заплановані заходи не відбувалися. Орієнтовний старт роботи над розробкою посібника заплановано після завершення процедури закупівлі будівельних робіт в межах проекту.
3. Будівельні роботи та технічний нагляд: Модернізація очисних споруд у Теребовлі (с. Зеленче, вул. Зеленецька, 81)	3. Будівельні роботи та технічний нагляд: Модернізація очисних споруд у Теребовлі (с. Зеленче, вул. Зеленецька, 81)	Протягом звітного періоду було підготовлено тендерну документацію для оголошення відкритої процедури закупівлі будівельних робіт. Пакет документів був розглянутий Робочою групою з реалізації проекту 4 квітня 2025 року. Під час засідання було прийнято рішення про коригування кошторису технічної документації у зв'язку зі збільшенням нормативних ставок заробітної плати для звичайних умов будівництва в Україні. До кінця звітного періоду оновлений кошторис було передано на експертну оцінку. Після її завершення буде оновлено технічну частину тендерної документації та оголошено тендер. Запланована дата

		публікації закупівлі - липень 2025 року.
4. Промоційні заходи: закупівля та встановлення інформаційно-промоційних таблиць – 2 шт.; публікація статей про проєкт в місцевій пресі	4. Промоційні заходи: закупівля та встановлення інформаційно-промоційних таблиць – 2 шт.; публікація статей про проєкт в місцевій пресі.	Інформацію про проєкт розміщено на веб-сайті Тереховлянської міської ради (https://terebotg.in.ua/konopnitsa-terebovlya-transkordonna-chysta-voda/), яка включає короткий опис, цілі, логотипи Програми, а також інформацію про фінансування і заходи. На офіційній сторінці Тереховлянської міської ради та у соціальній мережі Facebook розміщено інформацію про участь офіційної делегації у семінарі «Від слів до дій: Тереховля і Конопніца - міжнародне партнерство заради довкілля», що відбувся в с.Окунінці (гміна Володава Володавського повіту Люблінського воєводства, Польща) в межах реалізації проєкту: https://terebotg.in.ua/konopnitsa-terebovlya-transkordonna-chysta-voda/, https://tinyurl.com/atx67xr
5. Непрямі витрати (управління проєктом, адміністративні та офісні витрати, проїзд та проживання)	5. Непрямі витрати (управління проєктом, адміністративні та офісні витрати, проїзд та проживання)	Забезпечено управління проєктом на умовах надання послуг.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Станом на кінець звітного періоду реалізація проєкту відбувається відповідно до затвердженого графіку, з урахуванням початкового етапу впровадження та процедурних вимог Програми. Проєкт перебуває на стадії підготовки до активної фази виконання запланованих інфраструктурних та інформаційних заходів. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку зі збільшенням середньої заробітної плати у будівельній галузі виникла необхідність коригування кошторису будівництва. Це спричинило затримку в оголошенні процедури закупівлі для вибору підрядника на виконання будівельних робіт. До кінця звітного періоду кошторисну документацію було приведено у відповідність. При цьому загальна очікувана вартість будівництва не перевищила суму, виділену на ці роботи в бюджеті проєкту. Інших проблем протягом звітного періоду не виникало.		