

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Конопніца-Теребовля – транскордонне співробітництво
з охорони водних ресурсів”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Теребовлянська міська рада Тернопільської області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5761-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Реципієнтом проекту отримано один транш грантових коштів у сумі 519 546,65 євро. Подано 1 фінансовий звіт у 2025 році на суму 384,38 євро, оскільки не вдалося розпочати основні інфраструктурні заходи проекту. Два рази проведено процедуру закупівлі робіт на об'єкт «Реконструкція очисних споруд с.Зеленче, вул. Зеленецька, 81, та системи каналізації міста Теребовля (напірний колектор) Теребовлянської міської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області" Коригування (1 черга)» відповідно до встановлених термінів і норм Додатку II Фінансової угоди. 08.05.2026 підписано договір з обраним за результатами закупівлі підрядником ТОВ "КОМПАНІЯ БАРБАКАН" (41159796), вартість робіт – 48 503 015,74 грн. Підписано договори з виконавцями технічного нагляду та авторського нагляду після проведення відповідних процедур вибору підрядників. 12.06.2026 отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, планується початок робіт на об'єкті. Строк реалізації проекту продовжено до 15.05.2027. У зв'язку з цим 26.06.2026 підписано додаткову угоду до Партнерської угоди та здійснено перереєстрацію проекту в СКМУ.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено	– https://terebotg.in.ua/konopnitsa-terebovlya-transkordonna-

інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	chysta-voda/ – https://pl-ua.eu/en/projekty-i-historie/waterprotect/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	540 384,00 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	19 412,00 грн	
консультаційні послуги	154 760,00 євро	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	520 972,00 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Створення транскордонної платформи для обміну знаннями та досвідом у сфері управління водними та каналізаційними ресурсами	Надання Головному партнеру запитуваної частини матеріалів	Підготовлено частину матеріалів для платформи та надано Головному Партнеру проекту.
2. Розробка практичного посібника з питань охорони водних ресурсів	Реалізація запланована на 2026рік (2 півріччя)	У звітному періоді заплановані заходи не відбувалися. Розробка посібника буде відбуватися після активного старту робіт на основному інфраструктурному об'єкті проекту.
3. Будівельні роботи та технічний нагляд: Модернізація очисних споруд у Терєбовлі (с. Зелєнче, вул. Зелєнецька, 81)	Отримання дозволу на виконання робіт	Перший тендер для вибору підрядника робіт тривав з 25.07.2025 до 27.11.2025. Він не завершився успішно, оскільки пропозиції учасників не відповідали умовам тендерної документації Замовника. Інформація про цю закупівлю доступна за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/U-A-2025-07-25-006501-a Повторно тендер було оголошено 19.12.2025 року.

		Інформація про цю процедуру закупівлі доступна за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-19-018733-a. Подання тендерних пропозицій тривало до 18.02.2026. У закупівлі взяли участь дві компанії. 19.02.2026 між учасниками відбувся аукціон. Найбільш економічно вигідну цінову пропозицію подало ТОВ «Компанія Барбакан». Під час розгляду документів цього учасника було виявлено невідповідності. 20.02.2026 замовник опублікував вимогу про їх усунення. Після того як учасник виправив виявлені невідповідності, відбулася детальна перевірка всіх поданих ним документів. Для цього були залучені зовнішні фахівці у сфері будівництва, а також направлені запити до третіх сторін для підтвердження наданої інформації. За результатами розгляду, комісія замовника з питань оцінки відхилила пропозицію цього учасника, оскільки дійшла висновку, що частина виявлених невідповідностей суперечить вимогам замовника. 24.03.2026 учасник подав скаргу до Антимонопольного комітету України на рішення замовника. 2.04.2026 було прийнято відповідне рішення, а 7.04.2026 оприлюднено рішення Антимонопольного комітету України про задоволення скарги учасника. 21.04.2026 року замовник виконав це рішення. Після перевірки документів, наданих учасником, як переможцем закупівлі, підписано договір на виконання будівельних робіт № 115 від 08.05.2026.
--	--	--

		Після проведеної процедури вибору виконавця технічного нагляду за об'єктом будівництва (single tender) підписано договір з обраним підрядником - ФОП ГАВРИЛЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (2280805593). Договір № 126 від 22.05.2026, ідентифікатор на Prozorro: UA-2026-05-22-001890-а. Після проведеної переговорної процедури підписано договір на виконання авторського нагляду на об'єкті будівництва, підрядник - ТОВ "КОМФОРТ-ЕКО" (31830396). Договір № 129 від 25.05.2026, ідентифікатор на Prozorro: UA-2026-05-25-000223-а. 12.06.2026 отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, планується початок робіт на об'єкті.
4. Промоційні заходи	Публікація інформації про проєкт на сайті реципієнта	Інформацію про проєкт розміщено на веб-сайті Тереховлянської міської ради (https://terebotg.in.ua/konopnitsa-terebovlya-transkordonna-chystavoda/), яка включає короткий опис, цілі, логотипи Програми, а також інформацію про фінансування і заходи. На сайті Тереховлянської міської ради та у соціальній мережі Facebook розміщено інформацію про тендер на вибір підрядника робіт та про підписання додаткової угоди до Партнерської угоди для продовження проєкту: https://terebotg.in.ua/tryvaye-zakupivlya-robit-z-rekonstruktsiyi-ochysnyh-sporud-ta-systemy-kanalizatsiyi-dlya-gromady/ https://terebotg.in.ua/terebovlya-ta-konopnitsa-prodovzhuyut-

		spivpratsyu-v-mezhah-mizhnarodnogo-ekologichnogo-proyektu/
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У звітному періоді основну увагу було зосереджено на завершенні підготовчого етапу реалізації проекту та створенні необхідних передумов для початку виконання основних інфраструктурних заходів. Незважаючи на затримку, пов'язану з тривалими процедурами закупівель та неуспішним тендером, проєкт продовжує реалізовуватися відповідно до визначених цілей. Продовження строку реалізації проекту дозволяє забезпечити виконання запланованих заходів у повному обсязі.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з тривалими процедурами закупівель, передбаченими для закупівлі робіт нормами Додатку II Фінансової угоди, та неуспішним тендером, проведеним у 2025 році для вибору підрядника робіт, виник ризик, що проєкт може бути не реалізований у строк, визначений Грантовим контрактом. Відповідно Тереховлянська міська рада звернулася до Головного партнера проекту з ініціативою продовження строку впровадження проекту. Після відповідних процедур розгляду цього питання і погоджень, строк реалізації проекту було продовжено до 15.05.2027. Реципієнт здійснив перереєстрацію проекту у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 10.04.2026 отримано нову реєстраційну картку № 5761-01. У зв'язку з пролонгацією проекту 26.06.2026 у м. Конопніца (Республіка Польща) партнери підписали відповідну додаткову угоду до Партнерської угоди.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ