

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Модернізація системи централізованого теплопостачання міста
Тернополя” № 42524

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)		Річний
Період звітування		01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку		Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)
Бенефіціар		Тернопільська обласна державна адміністрація
Реципієнт		Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради
Номер реєстраційної картки проекту		4163-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Погоджено та підписано Додаткові Угоди №5 та №6 до Договору Підряду в наслідок чого було змінено умови та вартість Договору Підряду.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		1 834 464,60 Євро (в т. ч. аванс 558 450,00 Євро)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		-
консультаційні послуги		-
обладнання		1 659 064,60 Євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		175 400,00 Євро
адміністративні витрати виконавця		-
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду

Заплановані результати проєкту (програми) відповідають фактичним результатам на кінець звітного періоду.	Погодження та підписання Додаткової Угоди №6 до Договору Підряду щодо поставки залишку обладнання (82 ІТП)	Погоджено та підписано Додаткову Угоду №6 до Договору Підряду
	Завершити перевірку інженером технічного нагляду решти ІТП.	З запланованих 24 ІТП (за прямими договорами) усі перевірено інженером технічного нагляду та завершено підписанням Актів проєктних робіт, Актів на виконання будівельних робіт (Акт КБ-2в) та Актів пусконаладжувальних робіт.
	Перереєструвати проєкт в Секретаріаті Кабінету Міністрів України	Проєкт зареєстровано 13.10.2025р. Реєстраційна картка проєкту № 4163-03
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Успішне впровадження проєкту сприятиме підвищенню енергоефективності системи тепlopостачання міста Тернополя, зменшенню споживання енергоносіїв, покращенню якості надання послуг тепlopостачання, а також поліпшенню умов проживання для мешканців міста, включно з внутрішньо переміщеними особами. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Від стабільного функціонування КП «ТМТКЕ» та якості надання послуг залежить добробут мешканців міста, включно з проживання великої кількості внутрішньо-переміщених осіб. З вищезазначених причин було підписано Додаткову Угоду №5 до Контракту TernopilDN/INS/02 «Поставка та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Додатковою Угодою передбачаються зміни щодо строків виконання робіт до 01.03.2026 р., а згодом (09.06.2025 р.) і Додаткову Угоду №6 щодо взаєморозрахунків з Підрядником за виконання робіт по влаштуванню ІТП, а також поставки 82 ІТП та запасних частин до них на умовах діючого Контракту. 13.10.2025 р. було перереєстровано даний Проєкт МТД в зв'язку з продовження строку його реалізації.		

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА