

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Модернізація системи централізованого теплопостачання
міста Тернополя”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний	
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)	
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Комунальне підприємство теплових мереж „Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4163-04	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підрядник виконав свою частину зобов’язань у повному обсязі. Погоджено та підписано Додаткову Угоду № 7 до Договору Підряду.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	–	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 417 819,5 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	0	
обладнання	2 242 419,80 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	175 400,00 євро	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Заплановані результати проекту (програми) відповідають фактичним	Погодження та підписання	Погоджено та підписано Додаткову Угоду №7 до

результатам на кінець звітного періоду.	Додаткової Угоди №7 до Договору Підряду.	Договору Підряду 08.04.2026 р. щодо виправлення орфографічної помилки у назві проекту та уточнення щодо процедури оплати.
	Завершення проекту.	Підрядник виконав свою частину зобов'язань у повному обсязі, а саме доставив 82 ШТП та запасні частини.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітного періоду реалізація заходів проекту здійснювалася відповідно до затвердженого графіка, що забезпечило його успішний перехід до завершальної фази. Проведені заходи сформували необхідні передумови для підвищення енергоефективності системи тепlopостачання міста Тернополя, зменшенню споживання енергоносіїв, покращенню якості надання послуг тепlopостачання, а також поліпшенню умов проживання для мешканців міста. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ