

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Нове історичне життя парків Вишнівця і Тарнобжега”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт	Національний заповідник „Замки Тернопілля”
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5946
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Реалізація інфраструктурної складової проекту: - отримано позитивний експертний висновок щодо проектно- кошторисної документації на ревіталізацію історичного парку у Вишнівці; - проведено тендерну процедуру на виконання робіт з реконструкції (ревіталізації) історичного парку; - укладено договір № 68 від 10.04.2026 з ТОВ «ТЕХНО-БУД- ЦЕНТР»; - розпочато виконання будівельних робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. 2. Реалізація цифрової складової проекту: - проведено тендерну процедуру на закупівлю послуг із розробки інтерактивного туристичного додатка з маршрутами та картою рослинності історичного парку; - укладено договір № 127 від 09.06.2026 з ФОП Кузьовичем Василем Степановичем на виконання зазначених робіт; - розпочато реалізацію заходів із розробки інтерактивного туристичного додатка. 3. Екологічні та просвітницькі заходи: - 23 квітня 2026 року проведено завершальну екологічну акцію у с. Підзамочок; - завершено виконання запланованого показника проекту — проведено 5 екологічних акцій, спрямованих на формування екологічної

	свідомості, популяризацію природної та культурної спадщини та залучення місцевих громад до природоохоронної діяльності. • https://www.facebook.com/photo/?fbid=1619368576631987 • https://www.facebook.com/photo/?fbid=1514581440516934 • https://www.facebook.com/photo/?fbid=1377891991045420 • https://www.facebook.com/photo/?fbid=1625655809336597 4. Інформаційно-комунікаційна діяльність: - підготовлено та опубліковано 2 статті на офіційному сайті Національного заповідника «Замки Тернопілля»: • «Результати поточного заключного моніторингу»: https://zamky.te.ua/naukova-robota/programa-interreg-next-polshha-ukraina-202120272/rezultati-potochnogo-zaklyuchnogo-monitoringu • «Вишнівецький парк отримує нове життя: п'ять екологічних акцій у межах міжнародного проекту»: https://zamky.te.ua/naukova-robota/programa-interreg-next-polshha-ukraina-202120272/vishniveckij-park-otrimue-nove-zhittya-pyat-ekologichnih-akcij-u-mezhah-mizhnarodnogo-proektu -забезпечено регулярне висвітлення реалізації проекту на офіційній сторінці Заповідника у Facebook; - продовжено промоцію відеоролика «Візуалізація реконструкції (ревіталізації) парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва», який станом на кінець звітного періоду переглянуто 226 раз: https://www.youtube.com/watch?v=HUELNFJ_n6M 5. Міжнародне співробітництво та підвищення кваліфікації: - 24 червня 2026 року представники Національного заповідника «Замки Тернопілля» взяли участь у навчальному тренінгу Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 у м. Івано-Франківську; - опрацьовано практичні рекомендації щодо підготовки фінальної звітності, проведення закупівель, фінансового менеджменту, комунікації з керівними органами Програми та завершення
--	---

	міжнародних проектів. 6. Організаційний супровід реалізації проекту: - забезпечено координацію виконання заходів проекту та взаємодію з польським партнером; - здійснювався супровід тендерних процедур та укладення договорів; - забезпечено підготовку описової та фінансової звітності; - здійснювався моніторинг виконання календарного плану реалізації проекту та виконання вимог Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027. Основні кількісні показники • позитивний експертний висновок – 1; • проведені тендерні процедури – 2; • укладені договори – 2; • об'єкт, на якому розпочато будівельні роботи – 1; • завершальна екологічна акція – 1 (загалом 5); • публікації на офіційному сайті – 2; • навчальний тренінг – 1; • відеоролик – 1 (168 перегляди); • інформаційне висвітлення проекту у соціальних мережах – здійснювалося протягом усього звітного періоду.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Facebook: https://www.facebook.com/zamkyternopilla# Сайт: https://zamky.te.ua/ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HHNkk5xsvaU Prozorro: https://prozorro.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	6000,00грн/117,36євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	6000,00грн/117,36євро
консультаційні послуги	0
обладнання	0
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	0
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На весь період контракту (2024-2026)заплановано: I. Підготовка проектної документації для ревіталізації історичного парку у Вишнівці	На 2026 рік було заплановано: Використання затвердженої проектно-кошторисної документації для проведення закупівлі робіт з реконструкції (ревіталізації) історичного парку	Результати за 2026 рік: На підставі затвердженої проектно- кошторисної документації проведено процедуру закупівлі робіт з реконструкції (ревіталізації) історичного парку у Вишнівці, що забезпечило початок реалізації наступного етапу проекту.
II. Реконструкція історичного парку у Вишнівці	Проведення відкритих торгів, визначення підрядної організації, укладення договору та початок виконання будівельних робіт.	Проведено відкриті торги. Переможцем визначено ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР». Укладено договір № 68 від 10.04.2026. Розпочато виконання робіт з реконструкції (ревіталізації) історичного парку відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.
III. Розробка інтерактивного туристичного додатку з маршрутами та картою рослинності парків у Тарнобжезі та Вишнівці	Проведення тендерної процедури,визначення виконавця та укладення договору.	Проведено тендерну процедуру. Переможцем визначено ФОП Кузьович Василь Степанович. Укладено договір № 127 від 09.06.2026. Розпочато роботи з розробки інтерактивного туристичного додатка.
IV.Конференції щодо популяризації історичних парків у Тарнобжегу та Вишнівці - Організація та проведення конференції у Вишнівці наприкінці проекту	Не планувалося на звітний період;	Проведення конференції заплановано на завершальному етапі реалізації проекту відповідно до календарного плану. У звітному періоді здійснювалася організаційна підготовка до її проведення.
У.Промоція та комунікація історичних парків в Тарнобжегу та Вишнівці - Організація та проведення екологічних акцій для жителів міст Тернопільської області, на території яких розташовані	Проведення завершальної екологічної акції в межах проекту.	23.04.2026 проведено завершальну екологічну акцію у с. Підзамочок. Залучено студентів (Участь: 30 осіб (студенти, волонтери, представники громади)). Організовано

історичні парки (Збарж, Геретовля, Вишнівць, Язловець, Підзамочок)		харчування учасників екологічної акції (6000,0грн). Завершено виконання запланованого показника проекту - проведено 5 екологічних акцій у Вишнівці, Збаржі, Теретовлі, Язловці та Підзамочку.
- Послуги перекладу (англійська та польська, українська)	Не планувалося на звітний період;	Не планувалося на звітний період;
-Інформаційно- комунікаційні заходи	Забезпечення інформаційного супроводу реалізації проекту та популяризації його результатів.	На офіційному сайті Національного заповідника «Замки Тернопілля» опубліковано статті «Результати поточною заключного моніторингу» та «Вишнівцький парк отримує нове життя: п'ять екологічних акцій у межах міжнародного проекту». Забезпечено висвітлення реалізації проекту на офіційній сторінці у Facebook та популяризацію відеоролика «Візуалізація реконструкції (ревіталізації) парку — пам'ятки садово- паркового мистецтва» (143 перегляди станом на кінець звітного періоду).
-Навчання та підвищення кваліфікації команди проекту	Забезпечення участі членів команди проекту у навчальних заходах Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021— 2027.	У лютому-березні 2026 року команда проекту пройшла чотири спеціалізовані навчальні сесії TESIM (Project Management and Risks, Project Communication, Improving Project Reporting and Evaluation, Designing Online Events and Use of Digital Tools) та отримала відповідні сертифікати. 24.06.2026 представники команди взяли участь у навчальному тренінгу Програми Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027 у м. Івано-Франківську, присвяченому

		питанням реалізації проектів, фінансового менеджменту, закупівель, комунікації та підготовки фінальної звітності.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
У першому півріччі 2026 року реалізація проекту продемонструвала позитивну динаміку відповідно до запланованого графіка заходів та очікуваних результатів. Проект перебуває на етапі активної фази виконання, зокрема розпочато реконструкцію (ревіталізацію) історичного парку у Вишнівці та розробку інтерактивного туристичного додатка. Досягнуто всіх запланованих на звітний період результатів, забезпечено належний рівень координації, звітності та комунікації. Проект має добру видимість, а його цілі системно досягаються.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ