

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 „РАСТ - Партнерство для чистого майбутнього. Транскордонний проєкт для покращення сталого управління стічними водами у м.Ярослав та м.Заліщики» програма Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027” № PLUA.01.02-IP.01-0039/23-00

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025 – 31.12.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне підприємство «Заліщицький Водоканал»
Номер реєстраційної картки проєкту	№5725
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Реконструкція очисних споруд: проведено процедуру закупівлі, укладено договір з підрядником. Виконано роботи на 30 % від загального обсягу робіт по об'єкту. Укладено договір із технаглядом та авторський наглядом по даному об'єкту. 2. Проведено конференцію на тему: «Основні аспекти водного господарства» 3. Просування проєкту: рекламні матеріали, інформаційні брошури, створення сайту. 4. Проведено два навчання в рамках проєкту (екологічна освіта).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.facebook.com/groups/1698901150383963 сайт: https://zalischykyvoda.te.ua/

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	15 753 306,87 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	574 010,00 грн	
консультаційні послуги	90 000,00грн (юридичний супровід по закупівлях, згідно проектно – кошторисної документації)	
обладнання	2 345 840,00 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	11 799 508,72 грн	
адміністративні витрати виконавця	943 948,15 грн	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На весь період контракту (2024-2026) заплановано:	На 2025 рік було заплановано:	Результати за 2025 рік:
I. Реконструкція очисних споруд в м.Заліщики: 1. Будівництво виробничого корпусу 2. Будівництво дренажної установки та будівництво відстійників 3. Будівництво мереж і споруд водопостачання та ландшафтна архітектур	I. Реконструкція очисних споруд в м.Заліщики: - Після завершення тендерної процедури (відкриті торги з особливостями) Підписано договір підряду на реконструкцію очисних споруд із ТОВ «Спецвогнезахист». Укладено договір на здійснення технічного нагляду по об'єкту із ФОП Гаврилюк В.І. Укладено договір на здійснення авторського нагляду по данному об'єкту із	I. Реконструкція очисних споруд в м.Заліщики: -Укладено договір підряду на реконструкцію очисних споруд із ТОВ «Спецвогнезахист» на суму- 46100480,00 грн.; Укладено договір на технагляд із ФОП Гаврилюка В.І. на суму- 380000,00грн, Укладено договір на авторський нагляд із ТОВ «Комфорт –Еко» на суму -89712,00грн - Авансовий платіж на виконання будівельних робіт згідно тендерного договору №23 від 23.04.2025р. -9000000,00грн травень 2025р.

II. Підготовка документації до Стратегії: 1. Проведення та обробка результатів опитувань разом з рекомендаціями щодо розробки Стратегії сталого управління водою та стічними водами Ярослав-Заліщики (мінімум 200 осіб у вибірці) 2. Участь мешканців – консультації з представниками місцевої влади, підприємствами, громадськими організаціями, мешканцями - (оренда переговорної кімнати, модератор) у Заліщиках 3. Експертні висновки для розробки Стратегії (разом з перекладом) III. Конференції та тренінги: 1. Організація конференцій в середньому 40 осіб – спікерів	ТОВ «Комфорт Еко» - Авансовий платіж на початок будівельних робіт планується дати в травні 2025р II. Підготовка документації до Стратегії: 1. Не планувалося на звітний період; 2. Не планувалося на звітний період; 3. Не планувалося на звітний період; III. Конференції та тренінги: 1.Проведено конференцію на тему: «Основні аспекти водного господарства» 06.03.2025р	- Акти виконаних робіт по реконструкції очисних споруд №01-12 на суму 14 010 000,00 грн -Акт по здійсненню технічного нагляду -107538,00 грн -Акт по здійсненню авторського нагляду – 27810,72 грн. II. Підтримка реалізації програми: 1. Не планувалося на звітний період; 2. Не планувалося на звітний період; 3. Не планувалося на звітний період; У грудні одержано цінові пропозиції (комерційні пропозиції). Проведення процедури відбудеться у 2026 році. III. Конференції та тренінги: 1.Проведено конференцію «Основні аспекти водного господарства» 06.03.2025р. - 65000,00 грн; 2.Організація конференцій кейтеринг 06.03.2025р -
--	---	---

2. Організація конференцій – кейтеринг	2.Організація конференцій – кейтеринг 06.03.2025р.	126840,00грн;
3. Організація конференції - оренда приміщень (адаптована до потреб людей з інвалідністю)	3.Організація конференції- оренда 06.03.2025р.	3. Організація конференції-оренда 06.03.2025р -21950,00 грн;
4. Організація конференції – проживання делегації з Польщі (10 осіб)	4.Організація конференції - проживання делегації з Польщі (10 осіб) 06.03.2025;	4. Організація конференції - проживання делегації з Польщі (10 осіб) 06.03.2025р.-43900,00 грн;
5. Екологічна освіта - навчання - оренда приміщення (5 тренінгів по 8 год)	5. Екологічна освіта - навчання - оренда приміщення (2 тренінгів по 8 год) оренда приміщення для 2 тренінгів планується на вересень та листопад 2025р.	5. Екологічна освіта - навчання - оренда приміщення ; -перше навчання 28.11.2025р-8000,00грн; - друге навчання 19.12.2025р-8000,00 грн.
6. Екологічне освіта – навчання-винагорода тренера (5 тренінгів по 8 год)	6.Екологічне освіта – навчання-винагорода тренера (2 тренінгів по 8 год) винагорода тренерам планується на вересень та листопад 2025р.	6. Екологічне освіта – навчання-винагорода тренера ; - перше навчання 28.11.2025р. - 15000,00 грн; - друге навчання 19.12.2025р-15000,00 грн.
7. Екологічне освіта - навчання – кейтеринг (10 осіб x 5 тренінгів)	7.Екологічне освіта - навчання – кейтеринг (10 осіб x 2 тренінгів) організація кейтерингів планується на вересень та листопад 2025р.	7. Екологічне освіта - навчання – кейтеринг - перше навчання 28.11.2025р. - 20080,00 грн; - друге навчання 19.12.2025р-20080,00 грн.
8. Екологічна освіта - навчання - проживання (10 осіб x 5тренінгів)	8.Екологічна освіта - навчання - проживання (10 осіб x 2 тренінгів) проживання делегації для участі у тренінгах планується	8. Відсутня потреба, оскільки польська делегація не прибула на навчання.

9. Українсько-польський перекладач (конференція, навчання), Перекладач жестової мови (конференція, навчання) IV. Просування проекту: 1. Рекламні матеріали (інформаційні брошури 100 шт; 2. Інформаційні щити/пам'ятні дошки 4 штуки. 3. Створення сайту V. Непрямі витрати: 1. Витрати на персонал 2. Офісні та адміністративні витрати	на вересень та листопад 2025р. 9.Українсько-польський перекладач (конференція, навчання), Перекладач жестової мови (конференція, навчання) конференція 06.03.2025р начання вересень та листопад 2025р. IV. Впровадження плану інформації та комунікації: 1.Матеріали готуються на постійній основі; 2.Інформаційні щити/пам'ятні дошки 4 шт , липень 2025р-серпень 2026р, 3.Створено сайт з нуля. V. Непрямі витрати: 1.Виплати на персонал плануюся із липня місяця 2025р. 2.Офісні та адміністративні заплановано 300548,94 грн	9. Українсько-польський переклад та жестова мова-конференція 06.03.2025р- 140910,00 грн Відсутня потреба у перекладачах на проведення навчання, оскільки польська делегація повідомила про відсутність на навчані. IV. Впровадження плану інформації та комунікації: 1.Рекламні матеріали: листівки, банери, папки з логотипом, рекламна конструкція – 19250,00грн, 2.Не планувалося на звітний період; 3.Розробка сайту та обслуговування до закінчення терміну проекту-70000,00 грн V. Непрямі витрати: 1. Оплата персоналу-615 978,00 грн. 2.Здійснено закупівлю : 39150,00грн-ноутбук, 14200,00-принтер, 42690,00-проектор, 18500,00грн- мультимедійна панель, 2757,94грн- дошка фліпчарт, 5690,00грн-прапори з підставками, 91061,00 грн-офісні меблі, 33000,00грн-компютер.
--	--	--

3. Проїзд та проживання	3. Проїзд та проживання: Тренінг для робочої групи щодо реалізації проекту м.Рівне 12.06.25р Відрядження у Тернопільську ОВА м.Тернопіль , щодо реалізації проекту Преше навчання польських партнерів м.Ярослав вересень 2025р.	брошури, ручки, блокноти, зошити з логотипом для проведення конференції та навчань - 53500,00 грн 3.Відрядні по тренінгу щодо реалізації проекту , системаCST2021 м.Рівне - 6646,00грн -ВідрядніТернопільська ОВА м. Тернопіль 16.07.2025р - 800,00 грн; -Відрядні м.Ярослав(перше навчання у Партнерів 25.09.2025р.) - 19 975,21 грн .
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Реалізація проекту у звітному періоді відповідає затвердженому плану та цілям Програми. Реалізація проекту здійснюється у плановому режимі з досягненням запланованих проміжних результатів, зокрема виконанням частини будівельних робіт з реконструкції очисних споруд, проведенням інформаційно-просвітницьких заходів і навчань, а також впровадженням комунікаційних активностей. Досягнуті результати створюють суттєвий позитивний екологічний ефект і формують підґрунтя для подальшого поліпшення екологічного стану річки Дністер, забезпечення сталої експлуатації водних об'єктів та підвищення якості життя мешканців міста Заліщики.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
-		

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА