

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Нове історичне життя парків Вишнівця і Тарнобжега”
Програми Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	січень-червень 2025 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща-Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Національний заповідник «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ 21146541)
Номер реєстраційної картки проекту	5946
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено відкриті торги, укладено договір з переможцем на виготовлення ПКД. Розпочато роботи над проектною документацією ревіталізації Вишнівецького парку – завершено обстеження, триває проектування. Проведено координаційну зустріч із проектувальниками (08.05.2025). Проведено екологічну акцію у Вишнівці (25.04.2025), залучено студентів. Реалізовано інформаційні та рекламні заходи (виготовлено промоційні матеріали, брошура, банер, прапори, флешки, ін.). Створено комунікаційний контент: публікації у Facebook, сайт, відео на YouTube. Участь у конференціях (м. Тарнобжег – 14.03.2025; Люблін – 21–22.05.2025), тренінгах (Львів, Рівне, онлайн). Створено інформаційний розділ проекту на сайті www.zamky.te.ua.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках	- Facebook: https://www.facebook.com/zamkyternopilla - Сайт: https://www.zamky.te.ua - YouTube: https://youtu.be/HHNkk5xsvaU?si=kKpDQ3PaqLgg

проекту (програми)	zsVA Prozorro: https://prozorro.gov.ua	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	37449,50грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	37449,50грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
На весь період контракту (2024-2026) заплановано: I. Підготовка проектної документації для ревіталізації історичного парку у Вишнівці	На 2025 рік було заплановано: I. Підготовка проектної документації для ревіталізації історичного парку у Вишнівці	Результати за I півріччя 2025 року: I. Підготовка проектної документації для ревіталізації історичного парку у Вишнівці - Проведені відкриті торги - Укладений договір, 4550000грн - Тривають роботи з виготовлення ПКД (проведені польові роботи (обстеження) в парку), проводяться роботи по Проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Вишнівецький парк» у смт. Вишнівець Кременецького району Тернопільської області та робочого проекту з реконстоукції парку). Продовжено строк виконання робіт до 15 серпня 2025 року.

II. Реконструкція історичного парку у Вишнівці	Не планувалося на звітний період;	Не планувалося на звітний період;
III. Розробка інтерактивного туристичного додатку з маршрутами та картою рослинності парків у Тарнобжезі та Вишнівці	Не планувалося на звітний період;	Не планувалося на звітний період;
IV. Конференції щодо популяризації історичних парків у Тарнобжегу та Вишнівці - Організація та проведення конференції у Вишнівці наприкінці проекту	Не планувалося на звітний період;	Не планувалося на звітний період;
V. Промоція та комунікація історичних парків в Тарнобжегу та Вишнівці - Рекламні матеріали	- Рекламні матеріали: блокноти, ручки, папки, флешки, екоторби з логотипом, склянки, бейджі, настільні прапори UA/PL, прапор Interreg наліпки з логотипом Interreg, банери, інформаційні таблиці	Виготовлено: Блокноти, ручки, папки, флешки по 100 шт. Екоторби з логотипом - 100 шт. Склянки - 500 шт. Бейджі, настільні прапори UA/PL по 100шт Прапор Interreg (80×1100 см) - 1шт. Наліпки з логотипом Interreg - 60шт. Банер (2×3 м) 1шт. композитні таблички 2 шт. Загальна сума 80999,50грн.
- Послуги перекладу (англійська та польська, українська)	Не планувалося на звітний період;	Не планувалося на звітний період;
- Організація та проведення екологічних акцій для жителів міст Тернопільської області, на території яких розташовані історичні парки (Збараж, Теремовля, Вишнівець, Язловець, Підзамочок)	Провести екологічну акцію у Вишнівці	Проведено екологічну акцію у Вишнівці (25.04.2025), залучено студентів. Закуплено інвентар: граблі, лопати, тачки, рукавиці, сміттєві пакети, сокири (12560грн). (Участь: 42 особи (студенти, волонтери, представники громади)). Організовано харчування учасників екологічної акції (4975,18грн)
- Видання брошури Брошура «Відродження Вишневецького парку»	Видати брошуру «Відродження Вишневецького парку» - 3000 шт.	Видано брошуру «Відродження Вишневецького парку» - 3000 шт., загальна сума 26400грн.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		

У першому півріччі 2025 року реалізація проєкту продемонструвала позитивну динаміку відповідно до запланованого графіка заходів та очікуваних результатів. Основні зусилля були зосереджені на початковому етапі – підготовці проєктної кошторисної документації для ревіталізації Вишнівецького парку. Досягнуто всіх запланованих на звітний період результатів, забезпечено належний рівень координації, звітності та комунікації. Проєкт перебуває на етапі активної фази реалізації, має добру видимість, а його цілі системно досягаються. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієнта.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

-