

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Централізоване теплопостачання м. Тернополя – Перегляд програми
пріоритетних інвестицій та підготовка реструктуризації проекту –
Підтримка ГРП та нагляд за будівництвом”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний	
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)	
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова адміністрація	
Реципієнт	Комунальне підприємство теплових мереж „Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4197-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Допомога в проведенні тендеру та оцінці першого та другого етапів тендеру щодо будівництва ТЕЦ на біомасі.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	–	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	154 760,00 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0	
консультаційні послуги	154 760,00 євро	
обладнання	0	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0	
адміністративні витрати виконавця	0	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Заплановані результати проекту (програми) відповідають	Погодження та підписання Додаткової Угоди № 7 до	Додаткову Угоду № 7 до Договору

фактичним результатам на кінець звітнього періоду.	Договору надання консультаційних послуг.	Консультаційних послуг щодо продовження строків виконання робіт до 01.03.2027 р. підписано 27.02.2026 р.
	Допомога в проведенні тендеру та оцінці першого та другого етапів тендеру щодо влаштування ТЕЦ на біомасі.	Звіт з оцінки першого етапу тендеру (тендр щодо влаштування ТЕЦ на біомасі) 03.03.2026 р. отримав „Без заперечень” від ЄБРР. Другий етап тендеру завершився 26.05.2026 р.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітнього періоду реалізація заходів проекту здійснювалася відповідно до затвердженого графіка. Надані консультаційні послуги сприяли успішному проведенню тендерної процедури щодо влаштування ТЕЦ на біомасі, забезпеченню її відповідності вимогам ЄБРР та підготовці до подальшої реалізації проекту. Успішне впровадження проекту сприятиме підвищенню енергоефективності системи теплопостачання міста Тернополя, зменшенню споживання енергоносіїв, покращенню якості надання послуг теплопостачання, а також поліпшенню умов проживання для мешканців міста.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
—		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ