

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Чиста вода для мешканців міста Ланівці”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		піврічний
Період звітування		01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку		Федеральний Уряд Федеративної Республіки Німеччина (через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) та некомерційне ТзОВ «Engagement Global», програма Nakora
Бенефіціар		Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт		Лановецька міська рада
Номер реєстраційної картки проекту		Nakora 103 589
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		У рамках реалізації проекту виконано встановлення станції доочищення питної води, також завершено роботи із заміни 48 метрів водопровідних труб.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		https://lanmisto.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		0
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		0
консультаційні послуги		0
обладнання		0
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		0
адміністративні витрати виконавця		0
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Встановлення станції доочищення питної вод	Встановлено станцію доочищення питної води	Виконано
Заміна 48 м водопровідних труб	Замінено 48 м водопровідних труб	Виконано

Відновлення вул. Вишнівецька після прокладання труб	Відновлено вул. Вишнівецьку після прокладання труб	Роботи не виконані
Передача знань та обмін інформацією (залучення експертного досвіду водоканалу м. Лінген) між містом-партнером і комунальним підприємством	Проведення заходів з обміну досвідом, ознайомлення з роботою водоканалу м. Лінген	Представники Лановецької міської ради та Лановецького комунального підприємства по благоустрою здійснили робочий візит до м. Лінген, де ознайомилися з роботою водоканалу, обмінялися досвідом з німецькими фахівцями та обговорили технічні аспекти реалізації проекту
Публічне представлення проекту в м. Лінген	Публічно представлено проект в м. Лінген	Заплановано проведення
Найм незалежного аудитора та бухгалтерський супровід	Проведення процедури відбору незалежного аудитора та підготовка до укладення договору	Проведено пошук потенційних виконавців, отримано чотири комерційні пропозиції, здійснено їх аналіз та визначено аудиторську компанію для подальшого укладення договору
Адміністративні витрати (технічний та авторський нагляд, адміністративні витрати будівельних організацій)	Проведено адміністративні витрати	Укладено договори на технічний та авторський нагляд. Адміністративні витрати будуть здійснені відповідно до актів.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітного періоду проект перейшов до активної фази реалізації, зокрема розпочато встановлення станції доочищення питної води та завершено роботи із заміни водопровідних труб. Водночас окремі заходи проекту не були завершені у встановлені строки у зв'язку з відхиленням підрядника від графіка виконання робіт. Станом на кінець звітного періоду здійснюються необхідні заходи щодо врегулювання проблемних питань та забезпечення виконання робіт, передбачених проектом.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Підрядник відхилився від графіка виконання робіт за проектом. З метою дотримання договірних зобов'язань та своєчасного виконання робіт Лановецькою міською радою підрядника було офіційно попереджено про відповідальність за порушення строків виконання робіт листами від 27 січня 2026 № 205/03-11 та від 19 березня 2026 № 674/03-11.		

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ