

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту (програми)**  
**„Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також**  
**підвищення якості медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів,**  
**Тернопіль та Кросно”**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний<br>(зазначити необхідне)                                         | піврічний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Період звітування                                                                           | 01.01.2026 – 30.06.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Вихідні дані проекту (програми)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Партнер з розвитку                                                                          | Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Бенефіціар                                                                                  | Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Реципієнт                                                                                   | Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги”;<br>Комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Номер реєстраційної картки проекту                                                          | № 5628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | <p>- Підписано Грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0002/24-00 про реалізацію проекту «Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно» згідно з рішенням Моніторингового комітету від 27.03.2024, копія якого є Додатком № 1 до цього Грантового договору, в рамках Програми Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027.</p> <p>- Протягом звітного періоду команда проекту працювала над забезпеченням кваліфікованої реалізації проекту. Представники брали участь у тренінгах та спільних зустрічах партнерів, забезпечували належну комунікацію. Персонал виконував свої обов'язки, включаючи:</p> <p>а) ведення документації та комунікації проекту;</p> <p>б) постійний нагляд та моніторинг діяльності проекту;</p> <p>в) участь у робочих зустрічах, тренінгах та інших заходах, пов'язаних з проектом;</p> <p>г) звітність.</p> |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | - 5 представників з Тернополя взяли участь в навчальному візиті до м. Кросно (Польща), який відбувся 19–21 травня 2026 року (42500 грн).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)     | <a href="https://tokod.te.ua/">https://tokod.te.ua/</a><br><br><a href="https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-01-012166-a">https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-01-012166-a</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),<br>у тому числі за категоріями: | Кошти надійшли 30.04.2026<br><br>197671,29 євро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| обладнання                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                   | Розпочався капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП «Тернопільський обласний онкологічний диспансер» ТОВ за адресою м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 8 виконано на суму 2267863,26 грн.<br><br>Затверджено експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини.<br><br>Отримано дозвіл на будівництво. |                                                |
| адміністративні витрати виконавця                                                                                                                                               | 55669,80 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)                                                                                                            | Заплановані результати на кінець звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Виготовлення проектної документації „Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП „ТОКОД” ТОВ”                                          | Виготовлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Виконано                                       |
| Експертний звіт                                                                                                                                                                 | Наявний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виконано                                       |
| Розпочато „Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП „ТОКОД” ТОВ”                                                                    | Виконано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виконано                                       |
| Тренінг по комунікаціях проекту                                                                                                                                                 | Відбувся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виконано                                       |
| Відкрити містобудівні умови та                                                                                                                                                  | Відкрито                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Виконано                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| обмеження для проектування будівництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Коригування проекту після процедури закупівлі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Виконано | Виконано |
| 4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |
| Упродовж звітної періоду проєкт перейшов до активної фази реалізації, зокрема розпочато капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення. У зв'язку з тривалістю процедур погодження та отримання дозвільних документів початок будівельних робіт відбувся із затримкою, що вплинуло на загальні строки виконання проєкту. Станом на кінець звітної періоду роботи розпочато, забезпечується подальша реалізація заходів проєкту та належна координація між партнерами. |          |          |
| 5. Проблемні питання та/або пропозиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Через затримки з дозвільними документами роботи почалися із затримкою, тому виконання проєкту буде відтерміновано до квітня 2027 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |

**Координатор**

**Перший заступник начальника  
Тернопільської обласної  
військової адміністрації**

**Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ**