

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги Програми
Interreg NEXT „Польща — Україна 2021-2027” „Розвиток паліативної,
геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості
медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно”
№ PLUA.02.01.00-IP.01-0002/24-00

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025-01.01.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління програми (Interreg VI-A) NEXT Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Львівська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Комунальне некомерційне підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» (код згідно з ЄДРПОУ 44625774), комунальне некомерційне підприємство “Тернопільській обласний клінічний онкологічний диспансер” (код згідно з ЄДРПОУ 02001274)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5628
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	- Підписано Грантовий договір № PLUA.02.01-IP.01-0002/24-00 про реалізацію проекту Розвиток паліативної, геріатричної та лікувальної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях м. Львів, Тернопіль та Кросно згідно з рішенням Моніторингового комітету від 27.03.2024, копія якого є Додатком № 1 до цього Грантового договору,

	в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027. - Відбулась відкриваюча конференція по проєкту в м.Кросно, Польща. - В рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 для партнерів проєктів відбувся тренінг «Комунікація у проєктах» у м. Рівне, м.Мукачево	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://tokod.te.ua/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Кошти в сумі 29972.35 євро надійшли 09.06.2025	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Проведено конференцію в рамках проєкту 31.10.2025р. (105600 грн.)	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Виготовлено проектно-кошторисну документацію (68134843 грн)	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП «ТОКОД» ТОР	Виготовлено	Виконано
Експертний звіт	Наявний	Виконано
Оголошення процедури закупівлі «Капітальний ремонт радіологічного корпусу та створення паліативного відділення в КНП «ТОКОД» ТОР»	Оголошено	Виконано UA-2025-12-03-020966-a
Тренінг по комунікаціях проєкту м.Рівне, м.Мукачево	Відбувся	Виконано
Відкрити містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва	Відкрито	Виконано
Коригування проєкту після процедури закупівлі	-	В очікуванні
Організація та проведення конференції в рамках проєкту, метою якої є	Жовтень 2025	Проведено

презентація методологічного посібника (буклета) по харчуванню залежних пацієнтів в паліативній допомозі		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Упродовж звітнього періоду забезпечено виконання ключових підготовчих та організаційних етапів, зокрема виготовлення проєктно-кошторисної документації, отримання необхідних експертних висновків, оголошення процедури закупівлі, а також проведення передбачених комунікаційних і інформаційних заходів. Надані послуги повною мірою відповідають потребам реципієна і створюють належні передумови для подальшої реалізації основних інфраструктурних компонентів проєкту.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Тендерна закупівля, оголошена в Prozorro (UA-2025-07-01-012166-a) 01.07.2025 року була скасована системою у зв'язку із відсутністю учасників. На даний час очікується завершення повторно оголошеного аукціону в prozorro (UA-2025-12-03-020966-a) і визначення переможця для проведення капітального ремонту 04.02.2026р.		

Координатор

**Заступник начальника
військової адміністрації**

Павло ЖУРБА