

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
„Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження
Західної України та Східної Польщі”

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2026 – 30.06.2026
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXТ Польща — Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Тернопільська обласна військова (державна) адміністрація
Реципієнт	Тернопільська міська рада
Номер реєстраційної картки проекту	№ 5647
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Основна мета проекту – покращення екологічної ситуації в Західній Україні та Східній Польщі шляхом забезпечення і збереження водних ресурсів, а також сприяння сталому управлінню водними ресурсами. Проект спрямований на ряд заходів щодо покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища, а саме: - будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (мікрорайон «Пронятин»). Загальна протяжність 5 860 м для 1200 користувачів. - будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга). Встановлення аераційних фонтанів малої продуктивності (1,0-2,0 тис. дм3/год) протяжністю 180 м. Процедуру закупівлі оголошено 5 лютого 2026 року (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-02-05-015574-a). Відкриті торги не відбулися через відсутність поданих пропозицій. Наразі здійснюється коригування проєктно-кошторисної документації з подальшим повторним оголошенням закупівлі. - екобіотехнологічне очищення водойми одноклітинними водоростями та вищими

			водними рослинами. 30 січня 2026 року закупівлю оголошено повторно (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-30-015927-a). За результатами тендеру 23 квітня 2026 року укладено договір на суму 2 347 000 гривень. Кінцевий термін надання послуги 30 листопада 2026 року. - проведення вапнування Тернопільського ставу. - розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче». Передбачає розчищення русла річки від намулу на довжині 1698 метрів (з правої бровки довжиною 448 метрів, з лівої бровки – 1250 метрів). Процедура закупівлі оголошено 24 лютого 2026 року (https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-02-24-015149-a). Відкриті торги не відбулися через відсутність пропозицій. На даний час ведуться перемовини з потенційним учасником щодо реалізації проекту.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)			https://ternopilcity.gov.ua/ekonomika/proekti-mignarodnoi-tehnicnoi-dopomogi-mtd/water-u-ramkah-programi-interreg-next-polshcha-ukraina-2021-2027/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:			63 700,00 євро <i>*18 вересня 2025 року отримано проміжний транш у розмірі 69 451,67 євро.</i> <i>4 лютого 2026 року отримано транш у розмірі 124 241,33 євро.</i>
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії			0
консультаційні послуги			0
Обладнання, в тому числі промоційні матеріали			63 700,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд			0
адміністративні витрати виконавця			0
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Населення, підключене принаймні до вторинної системи очищення комунальних стічних вод	Результати заплановані за підсумками реалізації проекту	Результати будуть за підсумками реалізації проекту	
Довжина нових або модернізованих труб для загальної мережі водовідведення	Результати заплановані за підсумками реалізації проекту	Результати будуть за підсумками реалізації проекту	

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) Станом на кінець звітного періоду проєкт знаходиться на етапі підготовки до основного етапу реалізації. Зокрема, укладено договір на виконання заходів з екобіотехнологічного очищення Тернопільського ставу. Водночас реалізація інших заходів проєкту потребує додаткового часу у зв'язку з повторним проведенням закупівельних процедур та коригуванням проєктно-кошторисної документації. Попри наявні об'єктивні фактори, що впливають на строки реалізації окремих заходів, виконання проєкту продовжується відповідно до визначених цілей та очікуваних результатів.
5. Проблемні питання та/або пропозиції На реалізацію проєкту впливають об'єктивні фактори, зокрема тривалість проведення процедур закупівель робіт, що з урахуванням установлених законодавством строків та необхідності повторного проведення окремих процедур у разі недостатньої кількості учасників може суттєво збільшувати терміни реалізації заходів; необхідність коригування проєктно-кошторисної документації; суттєве зростання вартості окремих компонентів проєкту.

Координатор

**Перший заступник начальника
Тернопільської обласної
військової адміністрації**

Тарас НАВОЛЬСЬКИЙ